

## BILAN DE SATISFACTION



Maitre d'ouvrage :

Université Pierre et Marie Curie  
4, Place Jussieu  
75252 PARIS CEDEX 05

Intitulé de l'opération :

Aménagement du laboratoire PMMH de  
l'ESPCI de la barre Cassan A1

Equipe de maitrise d'œuvre :

C I TECH / Cabinet Andriot

Mission confiée à l'équipe de maitrise d'œuvre :

Mandataire de l'opération : C I TECH.

Conception lots techniques : C I TECH - Economiste : Cabinet Andriot

Maitrise d'œuvre tous corps d'état de l'opération : C I TECH.

OPC : C I TECH.

Résumé de l'opération :

Restructuration de laboratoires et bureaux au sein de la barre Cassan, secteur A, 1er étage, située sur le site du campus de Jussieu à Paris pour accueillir l'école supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.

Nature des travaux :

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQIBi
1	CVC / Plomberie	<p>Renouvellement d'air hygiénique dans les zones tertiaires et laboratoires selon code du travail.</p> <p>Maintien de température 20 °C +/-2°C l'hiver et rafraichissement des locaux de 7°C en été par rapport à la température extérieure.</p> <p>Mise en œuvre des économies d'énergie sur les installations traitement d'air.</p> <p>Création d'une production d'eau glacée de 200 kW en terrasse dédiée au projet et attente mise à disposition pour le reste des niveaux de la barre Cassan A1.</p>	<p>1322 Ingénierie génie climatique courant</p> <p>1312 Etude installations courantes chauffage et VMC</p> <p>2003 - Ingénierie des centrales de production d'énergie Frigorifique utilisant les énergies conventionnelles</p>

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
2	Electricité courants forts et faibles	Création d'une armoire divisionnaire d'étage et coffret divisionnaires dédiés aux laboratoires. Alimentation depuis poste TGBT du bâtiment des installations de traitement d'air. Equipement en prise de courant et éclairage de la zone, réseaux VDI nécessaire au fonctionnement de l'équipement.	1419 Electricité courante 1421 Courants faibles courants
3	Paillasse / Sorbonnes	Fourniture et pose de paillasse en glace émaillée dans les laboratoires. Création de mobilier de laboratoire (meubles / étagère). Installation de sorbonnes conforme à la norme NF X15-206.	1210 Etude corps d'état intérieurs finition
4	Maçonnerie/cloisonnement/faux plafonds / Revêtement de sol / Menuiserie / Peinture	Démolition de cloisonnements existants. Fourniture et pose de cloisons placostyl et cloisons modulaires. Fourniture et pose de plafond sur ossature Mise en peinture des cloisons. Mise en œuvre d'un revêtement de sol type PVC homogène en lès avec remontées en plinthes et soudure des lès. Remplacement de 60 châssis vitrés extérieurs Mise en place de murs mobiles pour salles de réunion Agencement menuisé en zone tertiaire et salle de repos	1210 Etude corps d'état intérieurs finition

Planning :

Etudes : Février à Juin 2017

Chantier : Septembre 2017 à Mars 2018

Réception des ouvrages : Mars 2018

Budget / Surface :

Le budget HT travaux de cette opération est de 1 400 000,00 € HT pour une surface de 1 400 m<sup>2</sup>.

Avis de la maitrise d'ouvrage

Nom du représentant maitrise d'ouvrage :

Avis :

- Pilotage soutenu et reactif
- Réactivité aux changements
- Respect des délais annoncés

Merci !

Thierry NIVOÛCHE  
Direction du Patrimoine Immobilier  
Responsable du Service Maitrise d'Ouvrage

Tampon et signature

Fait à Villebon sur Yvette, le 13 Avril 2018